

防災集団移転促進事業

■進捗状況 (計画：28 団地 /841 区画)

地区	進捗率 (進捗月数 / 完了までの月数)
歌津	98.9%
志津川	87.2%
志津川市街地	79.8%
戸倉	97.6%

■完成(予定)年度

※太字は完成済み団地(平成28年2月1日現在)

	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度
歌津	堺、長羽	田の浦、石浜・名足、名足保育園南、生活センター西、泊浜、館浜、寄木・菰の浜	柘沢、中学校上	
志津川	荒砥、平磯、袖浜	西田・細浦	清水	
志津川市街地				志津川東 ※1 志津川中央 ※1 志津川西 ※1
戸倉	藤浜	西戸、松崎、波伝谷、合羽沢、原	長清水、戸倉	

※1 平成27年度から順次、宅地引渡し開始

平成25年度 41区画

平成26年度 191区画

平成27年度 63区画

【合計】 20団地 /335区画完成

(平成28年2月1日現在)

※志津川地区東団地・西団地の一部完成(あわせて90区画)含む

■戸倉団地(完成イメージ)



※この復興完成予想図はあくまでも現段階でのイメージであり、今後変更する可能性があります。

■清水団地(完成イメージ)



災害公営住宅整備事業

■進捗状況 (計画：8 地区 /738 戸)

地区	進捗率 (進捗月数 / 完了までの月数)
災害公営住宅	85.0%

■完成(予定)年度

※太字は完成済み災害公営住宅(平成28年2月1日現在)

	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度
入谷、名足、柘沢		伊里前 戸倉	志津川東 ※2 志津川中央 ※2 志津川西 ※2

※2 平成28年度から順次入居予定