

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

計 画 概 要	計 画 の 名 称	南三陸町海岸整備計画（第1期）
	計 画 策 定 主 体	南三陸町
	対 象 市 町 村	南三陸町
	計 画 期 間	平成25年度～平成29年度（5年間）
	計 画 の 目 標	<ul style="list-style-type: none"> ・海岸保全施設の整備により、津波・高潮等による被害を防止し町民の生命・財産を守る。 ・安全に水産物を供給するための基盤整備を推進する。
	評 価 の 指 標	<ul style="list-style-type: none"> ・南三陸町内11地区において、海岸保全施設を整備し背後用地385haを津波・高潮等の被害から防護する。 ・石浜、稲淵地区において、防波堤等を改良整備することにより越波の軽減と港内静穏度の向上を図り、安全係船岸率を向上させる地区を2地区増やす。
	対 象 事 業	海岸保全施設整備事業（高潮対策） 6地区 海岸保全施設整備事業（津波・高潮） 5地区 水産物供給基盤整備事業・漁村再生交付金 2地区 合計13地区
	全 体 事 業 費	4,378,768千円

事 後 評 価	1 交付対象事業の進捗状況
	<p>平成25年度からの5年間で計11地区の海岸保全施設を整備することを目的とした本計画に基づき事業を開始したが、地元調整や同時進行する災害復旧事業や復興事業との事業間調整に多くの時間を要すこととなり、詳細設計や用地取得、工事着工まで至ったが、計画期間内の完成には至らなかった。</p> <p>平成28年度から2地区の防波堤等を改良整備することを目的とした本計画に基づき事業を開始し、計画期間内に完成した。</p>
	2 事業効果の発現状況
	<p>防潮堤等の海岸保全施設を整備することにより、背後用地385haを津波・高潮等の被害から防護する。</p> <p>町内の2地区において、防波堤等を改良整備することにより越波の軽減と港内静穏度の向上を図り、安全係船岸率を向上させる。</p>

3 成果目標の目標値の実現状況						
定量的指数	指標項目	単位	目標値	実績値	達成率 (%)	備考
背後用地385haを津波・高潮等の被害から防護する	浸水防護面積	ha	385	24.3	6.3	目標未達成
物揚場80m、船揚場30m等を整備し安全係船岸を向上する	施設延長	m	110	110	100	目標達成
4 今後の方針						
<p> 今後は、南三陸町海岸整備計画（第1期）（平成25年度～29年度）を引き継ぐ南三陸町海岸整備計画（第2期）（平成30年度～令和4年度）において、海岸保全施設の整備により、津波・高潮等による被害を防止し住民の生命・財産を守るとともに、安全に水産物を供給するための基盤整備を推進する。 </p>						