

南三陸町の復興と これからの歩み

～復興完成予想図～



南三陸病院・総合ケアセンター南三陸

平成28年3月

南 三 陸 町



南三陸町長 佐藤 仁

東日本大震災から間もなく5年が経過しようとしております。

当町では、東日本大震災の教訓を踏まえて「震災復興計画」を定め、どのような災害に遭遇しても、安全で安心な暮らしを続けることができるように「なりわいの場所はさまざまであっても、住まいは高台に」を基本に創造的復興を目指してまいりました。

平成27年度は、南三陸病院と総合ケアセンターが完成し、また、戸倉小学校の開校により町内の全小中学校が復旧するなど、全世界からの支援により町は着実に復興へと進んでおります。

平成28年度は、災害公営住宅、防災集団移転事業による高台の団地造成完成を目指しておりますが、今後は志津川市街地、伊里前地区における商店街の本設等、産業面での復興も本格化してまいります。

このたび、まちの復興後の将来図のイメージを目に見える形で皆様にお伝えすることで、新たな生活、まちづくりへの活力となれればと考えてこの冊子を発行いたしました。

まちづくりは私ひとりあるいは行政のみで進められるものではありません。町民皆様、議会、関係の方々などとの対話を通し、心を通わせ、未来を共有することこそが町の礎を作るものであります。町民皆様におかれましては、創造的復興という本町の挑戦に対し、引き続き御理解と御協力賜りますようお願い申し上げます。

平成28年3月

CONTENTS

町長挨拶(南三陸町長 佐藤 仁)	1
志津川市街地(低地部)	2
志津川市街地(高台)	4
歌津(伊里前)地区	6
住まいの復興事業進捗状況	8
復興に向けたこれまでの歩み	12

■ 志津川市街地（低地部）

志津川市街地では、高台の団地造成で発生した土を活用してかさ上げすることで、なりわいと賑わいの場としての基盤を整備しており、平成 30 年度に土地の引き渡しを行う予定です。

この場所には、新しい商店街と道の駅の整備を計画しています。また、志津川漁港内に南三陸町卸売市場を整備しています。八幡川西側には、震災で亡くなられた方々に祈りをささげる場として震災復興祈念公園を整備します。

※この復興完成予想図はあくまでも現段階でのイメージであり、今後変更する可能性があります。



※この復興完成予想図はあくまでも
現段階でのイメージであり、今後
変更する可能性があります。

平成27年10月3日撮影

■志津川市街地(高台)

高台では、暮らしのための施設として志津川東地区に平成 27 年 12 月には南三陸病院が開院し、平成 29 年度には南三陸町役場庁舎が完成予定です。志津川中央地区には生涯学習センターの建設を計画しています。

■志津川西地区(西)

平成27年12月造成完成

災害公営志津川(西)住宅

平成28年度完成予定

■志津川中央地区

平成28年度造成完成予定

災害公営志津川中央住宅

平成28年度完成予定

志津川小学校

生涯学習センター

■志津川中央地区

志津川小学校

志津川中学校

■志津川西地区

志津川高等学校

■志津川西地区(東)

平成28年度造成完成予定

災害公営志津川(東)住宅

平成28年度完成予定

志津川高等学校

■志津川東地区

ベイスайдアリーナ

■志津川東地区

平成28年度造成完成予定

南三陸町役場

平成29年度
完成予定

ベイスайдアリーナ

災害公営志津川東住宅

平成28年度完成予定

南三陸病院

平成27年12月開院

※この復興完成予想図はあくまでも
現段階でのイメージであり、今後
変更する可能性があります。

■中学校上団地
平成28年2月末造成完成

歌津地区子育て支援拠点施設
平成28年2月完成

災害公営伊里前住宅
平成28年1月完成

■歌津(伊里前)地区

歌津地区では、商店街と宮城県漁業協同組合
歌津支所を建設するための用地を整備するため、
商店街が仮移転し、住まいでは中学校上団地、
枳沢団地が平成27年度中に完成します。

■枳沢団地

平成28年3月造成完成予定

歌津中学校

伊里前小学校

伊里前地区商店街
漁協歌津支所を整備

伊里前川

45

45

住まいの復興事業進捗状況

災害公営入谷住宅(町営入谷復興住宅) 平成26年7月完成



災害公営名足住宅(町営名足復興住宅) 平成26年7月完成




災害公営枅沢住宅(町営枅沢復興住宅) 平成27年1月完成



住宅造成工事の進捗状況 (平成 28 年 2 月 1 日現在)

	計画		左のうち完成	
防災集団移転 促進事業	20 地区 28 団地	841 区画	16 地区 20 団地	335 区画
災害公営住宅 整備事業	8 地区	738 戸	4 地区 4 団地	164 戸



防災集団移転促進事業

進捗状況（計画：28 団地 /841 区画）

地区	進捗率（進捗月数 / 完了までの月数）
歌 津	98.9%
志津川	87.2%
志津川市街地	79.8%
戸 倉	97.6%

完成(予定)年度

※太字は完成済み団地（平成28年2月1日現在）

	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度
歌 津	堺、長羽	田の浦、石浜・名足、名足保育園南、生活センター西、泊浜、館浜、寄木・菰の浜	杵沢、中学校上	
志津川	荒砥、平磯、袖浜	西田・細浦	清水	
志津川市街地				志津川東 ※1 志津川中央 ※1 志津川西 ※1
戸 倉	藤浜	西戸、松崎、波伝谷、合羽沢、原	長清水、戸倉	

※1 平成27年度から順次、宅地引渡し開始

平成25年度 41区画

平成26年度 191区画

平成27年度 63区画

【合計】 20団地 /335区画完成

（平成28年2月1日現在）

※志津川地区東団地・西団地の一部完成（あわせて90区画）含む

災害公営住宅整備事業

進捗状況（計画：8 地区 /738 戸）

	進捗率（進捗月数 / 完了までの月数）
災害公営住宅	85.0%

完成(予定)年度

※太字は完成済み災害公営住宅（平成28年2月1日現在）

平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度
入谷、名足、杵沢	伊里前 戸倉	志津川東 ※2 志津川中央 ※2 志津川西 ※2

※2 平成28年度から順次入居予定

戸倉団地（完成イメージ）



※この復興完成予想図はあくまでも現段階でのイメージであり、今後変更する可能性があります。

清水団地（完成イメージ）



新しい町で皆様をお待ちしています。

南三陸町

復興に向けたこれまでのあゆみ

発災～23 年度

23 3 11	23 4 27	23 6 30	23 8 31	23 10 21	23 10 24	23 12 7	23 12 23	23 12 26	24 2 25	24 3 2	24 3 27
東日本大震災発生	応急仮設住宅第一号（津山町横山住宅）完成	自衛隊撤退	応急仮設住宅建設完了	避難所閉鎖	仮設魚市場完成	（国）東日本大震災復興特別区域法成立	伊里前福幸商店街オープン	南三陸町震災復興計画策定	南三陸さんさん商店街オープン	第一回復興交付金配分可能額通知	役場仮庁舎・公立南三陸診療所完成式典

24 年度

24 4 1	24 9 16	25 2 12	25 2 26
がけ地近接等危険住宅移転事業申込受付開始	震災がれき焼却施設完成・火入れ式	防災集団移転促進事業着工式（入谷桜沢）	災害公営住宅整備事業着工式（入谷桜沢）

25 年度

25 5 25	25 8 1
モアイ像贈呈記念式典	南三陸ポータルセンターオープン

26 年度

26 7 14	26 8 1	26 9 4	26 12 17	27 2 2
防災集団移転団地第一号竣工式（藤浜団地）	バイオマス産業都市第二次選定地域に選定	災害がれき焼却処理完了（気仙沼ブロック南三陸処理区）	災害公営住宅の入居開始（入谷桜沢・歌津名足）	南三陸町復興推進計画（観光特区）認定

27 年度

27 10 4	27 12 14
戸倉小学校落成式	南三陸病院開院



伊里前福幸商店街



さんさん商店街



防災集団移転団地第一号竣工式（藤浜団地）



南三陸病院・総合ケアセンター南三陸



戸倉小学校



戸倉小学校（平成 27 年 10 月 4 日落成式）

南三陸町の復興とこれからの歩み

編集・発行/宮城県南三陸町企画課 TEL0226-46-1371
〒986-0792 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田56番地2
<http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/>

平成 28 年 3 月 1 日発行