南三陸町 橋梁個別施設計画

令和８年３月３１日現在

番号	作業用番号	施設名	路線名	架設年度 西暦	橋長(m)	幅員(m)	橋梁形式	点検 R1	点検 R2	点検 R3	点検 R4	点検 R5	点検 R6	点検 R7	点検 R8	点検 R9	点検 R10	判定区分	次回 点検年度	修繕 R1	修繕 R2	修繕 R3	修繕 R4	修繕 R5	修繕 R6	修繕 R7	修繕 R8	修繕 R9	修繕 R10	主な 修繕内容	概算修繕 金額 （百万円）	その他
1	BR0-046060-00001	上山橋	町道上沢線	1966	24.2	4	鋼桁橋		Ⅱ					Ⅰ				Ⅰ	R12						設計	工事	工事			PCB塗装塗替	33	
2	BR0-046060-00002	蛸畑橋	町道上沢線	1966	11	3.6	PC橋			Ⅱ				Ⅰ				Ⅰ	R12													
3	BR0-046060-00003	笹の平橋	町道上沢線	1965	7.3	3.6	PC橋			Ⅱ				Ⅰ				Ⅰ	R12													
4	BR0-046060-00004	寺沢橋	町道寺沢線	不明	9	3.5	鋼桁橋		Ⅲ					Ⅰ				Ⅰ	R12				設計		工事							
5	BR0-046060-00005	並石第1号橋	町道並石線	1990	18.9	4.6	PC橋	Ⅱ					Ⅰ				・	Ⅰ	R10													
6	BR0-046060-00006	並石第2号橋	町道並石線	不明	4.7	4.5	RC橋	Ⅱ				Ⅱ				・		Ⅱ	R9													
7	BR0-046060-00007	大畑橋	町道大畑線	不明	4.4	3.2	RC橋			Ⅱ				Ⅰ				Ⅰ	R12													
8	BR0-046060-00008	宇津野橋	町道宇津野線	1973	3	6.1	RC橋		Ⅱ					Ⅰ				Ⅰ	R12													
9	BR0-046060-00009	門前沢橋	町道相川線	1971	8.1	4.6	PC橋			Ⅰ				Ⅰ				Ⅰ	R12													
10	BR0-046060-00010	相川1号橋	町道相川線	1978	5.9	4	RC橋			Ⅱ				Ⅰ				Ⅰ	R12													
11	BR0-046060-00011	セキノ橋	町道相川線	1978	5.3	4	PC橋			Ⅱ				Ⅰ				Ⅰ	R12													
12	BR0-046060-00012	たてび橋	町道相川線	1979	6.3	4	PC橋			Ⅱ				Ⅰ				Ⅰ	R12													
13	BR0-046060-00013	波伝谷橋	町道波伝谷線	1971	5.4	4	RC橋			Ⅱ				Ⅰ				Ⅰ	R12													
14	BR0-046060-00014	坂本橋	町道坂本線	1968	3.6	4	RC橋		Ⅱ				Ⅰ				・	Ⅰ	R10													
15	BR0-046060-00015	下川橋	町道津の宮淹浜線	1931	2.9	4.4	RC橋	Ⅱ				Ⅱ				・		Ⅱ	R9													
16	BR0-046060-00016	若宮橋	町道津の宮淹浜線	2017	2	3.6	カルバート	Ⅰ				Ⅰ				・		Ⅰ	R9													
17	BR0-046060-00017	淹浜橋	町道津の宮淹浜線	1931	6.1	3.2	RC橋	Ⅲ				Ⅲ				・		Ⅲ （補修済）	R9			設計			工事							
18	BR0-046060-00019	中線1号橋	町道淹浜中線	不明	6.3	3.8	PC橋		Ⅱ				Ⅰ				・	Ⅰ	R10													
19	BR0-046060-00020	第一細浦隧道橋	町道細浦線	1973	10.6	9.1	RCラーメン橋			Ⅰ					・			Ⅰ	R8													BRT交差
20	BR0-046060-00021	細浦橋	町道細浦線	1963	13	5.2	PC橋	Ⅱ				Ⅱ				・		Ⅱ	R9													
21	BR0-046060-00022	大上坊第1橋	町道大上坊米広線	1971	6.8	4.2	RC橋			Ⅱ					・			Ⅱ	R8													
22	BR0-046060-00023	大上坊第2橋	町道大上坊米広線	不明	4.5	4.5	RC橋		Ⅱ					Ⅰ				Ⅰ	R12													
23	BR0-046060-00024	大上坊第3橋	町道大上坊米広線	1973	6	4.1	RC橋		Ⅱ					Ⅰ				Ⅰ	R12													
24	BR0-046060-00025	大上坊第4橋	町道大上坊米広線	1969	5.2	4	RC橋		Ⅱ					Ⅰ				Ⅰ	R12													
25	BR0-046060-00026	大上坊第5橋	町道大上坊米広線	1973	18.6	4	PC橋		Ⅱ					Ⅰ				Ⅰ	R12													
26	BR0-046060-00027	大上坊第6橋	町道大上坊米広線	1969	6.1	4	RC橋		Ⅱ					Ⅰ				Ⅰ	R12													
27	BR0-046060-00028	大沢橋	町道助作大沢線	1963	4.9	4	PC橋	Ⅱ					Ⅱ				・	Ⅱ	R10													
28	BR0-046060-00029	大沢3号橋	町道助作大沢線	1965	3.6	3.6	RC橋		Ⅱ					Ⅰ				Ⅰ	R12													
29	BR0-046060-00030	上保呂毛橋	町道保呂毛線	1966	2.8	2.9	RC橋		Ⅱ					Ⅰ				Ⅰ	R12													
30	BR0-046060-00031	蛇王2号線1号橋	町道蛇王2号線	1971	6.3	3.7	PC橋		Ⅱ				Ⅰ				・	Ⅰ	R10													
31	BR0-046060-00032	蛇王橋	町道細浦切割線	1971	34	3.6	鋼桁橋	Ⅱ		Ⅱ					・			Ⅱ	R8													R8国土交通省で点検
32	BR0-046060-00033	阿曽橋	町道阿曽線	1975	2.2	3.6	RC橋			Ⅲ					・			Ⅲ （補修済）	R8					設計		工事						
33	BR0-046060-00035	中平第1号橋	町道平磯中平線	2018	2.9	4.2	カルバート				Ⅰ					・		Ⅱ	R9													
34	BR0-046060-00036	熊田橋	町道横断1号線	1961	28.2	5.2	PC橋	Ⅲ					Ⅰ				・	Ⅰ	R10				設計		工事							
35	BR0-046060-00037	権現橋	町道岩沢箒畑水口沢線	1978	10	4.7	RC橋			Ⅱ					・			Ⅱ	R8													
36	BR0-046060-00038	入大船橋	町道大船梨の木線	1974	3	5.5	RC橋		Ⅱ				Ⅰ				・	Ⅰ	R10													
37	BR0-046060-00039	大船橋	町道大船梨の木線	1967	12	6.5	PC橋		Ⅱ				Ⅰ				・	Ⅰ	R10													
38	BR0-046060-00040	坂の貝1号橋	町道山谷線	1973	5	2.8	RC橋			Ⅱ					・			Ⅱ	R8													
39	BR0-046060-00041	弥惣1号橋	町道弥惣峠線	不明	4.4	5.2	カルバート		Ⅱ					Ⅰ				Ⅰ	R12													
40	BR0-046060-00042	弥惣2号橋	町道弥惣峠線	不明	8.3	3.5	PC橋		Ⅲ					Ⅰ				Ⅰ	R12				設計	工事								

南三陸町 橋梁個別施設計画

令和８年３月３１日現在

番号	作業用番号	施設名	路線名	架設年度 西暦	橋長(m)	幅員(m)	橋梁形式	点検 R1	点検 R2	点検 R3	点検 R4	点検 R5	点検 R6	点検 R7	点検 R8	点検 R9	点検 R10	判定区分	次回 点検年度	修繕 R1	修繕 R2	修繕 R3	修繕 R4	修繕 R5	修繕 R6	修繕 R7	修繕 R8	修繕 R9	修繕 R10	主な 修繕内容	概算修繕 金額 （百万円）	その他
41	BR0-046060-00043	弥惣3号橋	町道弥惣峠線	不明	5.7	4.5	PC橋		Ⅱ					Ⅱ				Ⅱ	R12													
42	BR0-046060-00044	弥惣4号線	町道弥惣峠線	不明	4.9	4.5	PC橋		Ⅱ					Ⅰ				Ⅰ	R12													
43	BR0-046060-00045	弥惣5号橋	町道弥惣峠線	不明	3.2	3.7	RC橋		Ⅲ					Ⅰ				Ⅰ	R12				設計			工事						
44	BR0-046060-00046	滝沢1号橋	町道滝沢線	1967	4.6	3.7	RC橋			Ⅲ					・			Ⅲ(他者施工)	R8					・								林野庁で架替を計画中
45	BR0-046060-00047	滝沢2号橋	町道滝沢線	不明	5.5	3.2	RC橋		Ⅱ					Ⅰ				Ⅰ	R12													
46	BR0-046060-00051	千刈田橋	町道林際線	1968	11	3	鋼桁橋		Ⅲ					Ⅰ				Ⅰ	R12				設計		工事						
47	BR0-046060-00052	表町橋	町道表町線	1975	2.9	6.4	RC橋			Ⅱ					・			Ⅱ	R8													
48	BR0-046060-00053	橋本橋	町道松坂線	2017	14.2	6	カルバート	Ⅰ				Ⅰ				・		Ⅰ	R9													
49	BR0-046060-00054	萱刈橋	町道箒畑松坂線	1977	7.2	4	RC橋			Ⅱ					・			Ⅱ	R8													
50	BR0-046060-00055	大原橋	町道大原線	1979	7	5.2	RC橋			Ⅰ					・			Ⅰ	R8													
51	BR0-046060-00056	黒森1号橋	町道黒森線	1979	4.4	3.5	RC橋			Ⅰ				Ⅰ				Ⅰ	R12													
52	BR0-046060-00057	黒森2号橋	町道黒森線	不明	4.6	4	カルバート			Ⅰ				Ⅰ				Ⅰ	R12													
53	BR0-046060-00058	黒森3号橋	町道黒森線	不明	4.6	4	カルバート			Ⅰ				Ⅰ				Ⅰ	R12													
54	BR0-046060-00059	黒森4号橋	町道黒森線	1972	5.5	3.3	PC橋			Ⅱ				Ⅰ				Ⅰ	R12													
55	BR0-046060-00060	寺沢1号橋	町道寺沢線	1977	10.4	4	PC橋			Ⅰ					・			Ⅰ	R8													
56	BR0-046060-00061	寺沢2号橋	町道寺沢線	1973	4.4	4.3	RC橋			Ⅰ					・			Ⅰ	R8													
57	BR0-046060-00062	入谷橋	町道中道線	1967	16	4	鋼桁橋	Ⅱ					Ⅱ				・	Ⅱ	R10						設計	工事						
58	BR0-046060-00063	柴前橋	町道柴前線	1967	3.2	4	RC橋			Ⅱ					・			Ⅱ	R8													
59	BR0-046060-00064	石畑橋	町道砂田寄羽沢線	1974	5.3	5.2	PC橋			Ⅱ					・			Ⅱ	R8													
60	BR0-046060-00065	寄羽沢橋	町道続石線	1974	5.3	3.4	PC橋			Ⅱ					・			Ⅱ	R8													
61	BR0-046060-00066	大明神橋	町道横断3号線	1972	16.1	6	鋼桁橋	Ⅱ					Ⅱ				・	Ⅱ	R10							工事	工事			PCB塗装塗替	33	
62	BR0-046060-00067	松笠橋	町道松倉1号線	1974	5.3	5.5	PC橋			Ⅱ					・			Ⅱ	R8													
63	BR0-046060-00068	桜沢橋	町道松笠線	1967	15.6	3	鋼桁橋	Ⅱ					Ⅰ				・	Ⅰ	R10													
64	BR0-046060-00069	押舘橋	町道松笠線	1978	15.5	4.5	鋼桁橋	Ⅱ					Ⅰ				・	Ⅰ	R10													
65	BR0-046060-00070	うるしぼ橋	町道うるし坊線	1968	12	3	鋼桁橋			Ⅱ					・			Ⅱ	R8						設計	工事						
66	BR0-046060-00071	坂の貝2号橋	町道坂の貝線	1973	3.6	2.5	RC橋			Ⅱ					・			Ⅱ	R8													
67	BR0-046060-00072	田子沢第2橋	町道田子沢線	1983	5	2.6	RC橋			Ⅰ					・			Ⅰ	R8													
68	BR0-046060-00073	雲南橋	町道横断3号線	1971	20.6	5.5	鋼桁橋	Ⅱ					Ⅱ				・	Ⅱ	R10						設計	工事	工事			PCB塗装塗替	70	
69	BR0-046060-00074	佐野前橋	町道横断3号線	不明	7	11.5	PC橋		Ⅱ				Ⅱ				・	Ⅱ	R10													
70	BR0-046060-00075	入谷大橋	町道横断3号線	1973	25.6	6	鋼桁橋	Ⅱ					Ⅰ				・	Ⅰ	R10													
71	BR0-046060-00076	鏡石橋	町道竜曽根鏡石線	不明	12	3	鋼桁橋			Ⅱ					・			Ⅱ	R8						工事							
72	BR0-046060-00077	藤浜1号橋	町道藤浜小学校線	不明	6	5	PC橋			Ⅱ					・			Ⅱ	R8													
73	BR0-046060-00078	大船沢1号橋	町道大船沢線	1986	2.4	2.3	鋼桁橋		Ⅲ					Ⅰ				Ⅰ	R12				設計			工事						
74	BR0-046060-00080	最上橋	町道井戸の入線	不明	22.8	3	鋼桁橋	Ⅲ					Ⅰ				・	Ⅰ	R10			設計	工事	工事								
75	BR0-046060-00081	鏡石橋	町道鏡石岩沢線	1972	7.3	6.2	RC橋		Ⅲ					Ⅰ				Ⅰ	R12				設計		工事							
76	BR0-046060-00082	岩沢橋	町道鏡石岩沢線	不明	7.6	8.3	カルバート			Ⅱ					・			Ⅱ	R8													
77	BR0-046060-00083	滝浜2号橋	町道滝浜支線	不明	5.9	3	RC橋				Ⅱ					・		Ⅱ	R9													
78	BR0-046060-00084	滝浜3号橋	町道滝浜支線	不明	6.1	3	RC橋				Ⅱ					・		Ⅱ	R9													
79	BR0-046060-00086	石泉第2橋	町道石泉線	不明	2.6	5	RC橋			Ⅱ					・			Ⅱ	R8													
80	BR0-046060-00087	坂の貝第3橋	町道坂の貝線	1997	2.5	4.3	RC橋		Ⅱ					Ⅰ				Ⅰ	R12													

南三陸町 橋梁個別施設計画

令和８年３月３１日現在

番号	作業用番号	施設名	路線名	架設年度 西暦	橋長(m)	幅員(m)	橋梁形式	点検 R1	点検 R2	点検 R3	点検 R4	点検 R5	点検 R6	点検 R7	点検 R8	点検 R9	点検 R10	判定区分	次回 点検年度	修繕 R1	修繕 R2	修繕 R3	修繕 R4	修繕 R5	修繕 R6	修繕 R7	修繕 R8	修繕 R9	修繕 R10	主な 修繕内容	概算修繕 金額 （百万円）	その他
81	BR0-046060-00088	宮方橋	町道宮方線	不明	4.5	4	RC橋			Ⅱ					・			Ⅱ	R8												
82	BR0-046060-00089	追分橋	町道旧港橋線	不明	3.4	12	カルバート			Ⅱ					・			Ⅱ	R8												
83	BR0-046060-00090	旧港橋	町道旧港橋線	不明	10	4	RC橋			Ⅰ					・			Ⅰ	R8												
84	BR0-046060-00091	袖山橋	町道袖山線	1983	18.9	4	PC橋	Ⅱ					Ⅰ				・	Ⅰ	R10												
85	BR0-046060-00092	中在橋	町道中在線	不明	22	5.2	PC橋	Ⅱ					Ⅰ				・	Ⅰ	R10												
86	BR0-046060-00093	歌津跨線橋	町道伊里前住宅線	不明	26.2	3.6	鋼桁橋			Ⅱ					・			Ⅱ	R8												BRT交差
87	BR0-046060-00094	陽陰橋	町道上沢線	不明	8.8	8.2	鋼桁橋			Ⅱ					・			Ⅱ	R8												
88	BR0-046060-00095	御所橋	町道上沢払川線	1986	15.6	10.9	PC橋	Ⅱ					Ⅰ				・	Ⅰ	R10												
89	BR0-046060-00098	保呂毛橋	町道保呂毛線	2017	34.1	5	PC橋					Ⅰ				・		Ⅰ	R9												
90	BR0-046060-00099	志中大橋	町道志津川中学校線	2018	34.5	14.6	PC橋		Ⅰ					Ⅰ				Ⅰ	R12												
91	BR0-046060-00101	旧田の浦線無名1号橋	町道旧田の浦線	不明	3.4	7.5	カルバート			Ⅱ					・			Ⅱ	R8												
92	BR0-046060-00102	旧田の浦線無名2号橋	町道旧田の浦線	不明	2.6	13.1	カルバート			Ⅱ					・			Ⅱ	R8												
93	BR0-046060-00103	寄木畦の浜線無名橋	町道寄木畦の浜線	不明	2.3	8.5	カルバート			Ⅱ					・			Ⅱ	R8												
94	BR0-046060-00104	西戸橋	町道西戸線	2020	21	6	PC橋				Ⅰ					・		Ⅰ	R9												
95	BR0-046060-00108	寺浜橋	町道長清水寺浜線	不明	2.3	4.4	RC橋			Ⅲ					・			Ⅲ	R8					・		設計	工事			更新(BOXカルバート)	13	
96	BR0-046060-00109	滝浜中橋	町道滝浜中線	不明	5.1	3	RC橋				Ⅱ					・		Ⅱ	R9												
97	BR0-046060-00110	波伝谷2号橋	町道波伝谷線	不明	4.7	5.6	カルバート			Ⅰ				Ⅰ				Ⅰ	R12												
98	BR0-046060-00111	波伝谷3号橋	町道波伝谷線	不明	2.5	5.7	カルバート			Ⅱ				Ⅰ				Ⅰ	R12												
99	BR0-046060-00112	桜葉沢橋	町道横断3号線	不明	5.5	12.2	カルバート				Ⅰ					・		Ⅰ	R9												
100	BR0-046060-00113	金山橋	町道金山線	1969	14	3.6	鋼桁橋				Ⅲ					・		Ⅲ （補修済）	R9						設計	工事					
101	BR0-046060-00114	入大船沢橋	町道大船梨の木線	不明	6.5	4	RC橋				Ⅱ					・		Ⅱ	R9												
102	BR0-046060-00115	阿曽2号橋	町道阿曽線	不明	3.7	4.1	RC橋			Ⅰ					・			Ⅰ	R8												
103	BR0-046060-00116	竹川原橋	町道斎苑線	2017	37.4	5	PC橋					Ⅰ				・		Ⅰ	R9												
104	BR0-046060-00117	新大森橋	町道志津川区画25号線	2017	55.3	10.5	PC橋			Ⅰ					・			Ⅰ	R8												
105	BR0-046060-00118	北新井田橋	町道志津川区画37号線	2017	12.6	9.2	PC橋			Ⅰ					・			Ⅰ	R8												
106	BR0-046060-00119	未来橋	町道志津川区画38号線	2017	28.9	9.2	PC橋			Ⅰ					・			Ⅰ	R8												
107	BR0-046060-00120	中橋	町道志津川区画8号線	2020	80.6	10	鋼トラス橋				Ⅰ					・		Ⅰ	R9												
108	BR0-046060-00121	長清水橋	町道長清水橋	2019	26.5	3	PC橋				Ⅱ					・		Ⅱ	R9												
109	BR0-046060-00122	寄木橋	町道寄木線	2019	71.6	6	PC橋				Ⅰ					・		Ⅰ	R9												
110	BR0-046060-00123	竹下橋	町道竹下線	2020	40.2	6	PC橋				Ⅰ					・		Ⅰ	R9												
111	BR0-046060-00124	天神中道橋	町道天神中道線	2022	10.1	2.5	PC橋					Ⅰ				・		Ⅰ	R9												
112	BR0-046060-00125	波伝谷橋	町道波伝谷坂本線	1971	4	9.9	RC橋			Ⅱ					・			Ⅱ	R8												
113		四谷橋	町道四谷線	2019	30	6	PC橋									・			R9												
114		新井田橋	町道志津川環状線	2018	30	9	PC橋									・			R9												
115		新大沢橋	町道新井田線	2018	5	3	カルバート									・			R9												
116		清水橋	町道清水橋	2018	40	3	PC橋									・			R9												

【計画全体の方針について】

基本方針：約５年に１回の頻度で定期点検を実施し、その結果を踏まえ、Ⅳ～Ⅲ判定の橋梁を優先的に補修する。概ね令和１０年度を目標に、対処療法型から予防保全型の補修計画へと移行を目指す。

新技術活用方針：全ての橋梁を対象に新技術の検討・活用を図り、新技術の導入によるコスト縮減効果を最大限発揮するよう努める。

費用縮減方針：震災の影響等で利用されていない橋梁や代替路が存在する橋梁等について集約化・撤去・規模縮小を検討し、将来的な維持管理コスト縮減を目指す。